PROJEKTPAKKE · BR2006

Projektpakke til BR2006-godkendelse

Tekment leverer en samlet dokumentationspakke der direkte kan fremlægges for grønlandske bygningsmyndigheder ved ansøgning om byggetilladelse. Pakken samler brand, energi, statik, fugt og akustik i ét — sammensat efter projektets konkrete BR2006-krav.

Hvad indgår i den fulde pakke?

Brand	EN 13501-1 klassifikationsrapport, A2-s1,d0 dokumentation, brand-tilslutninger og kompartement-tæthed
Energi	U-værdi-beregninger pr. elementtype, kuldebro-analyse, energiramme-input
Statik	Stemplet statisk beregning efter EN 1991 — projekt-specifik snelast og vindlast
Fugt	Diffusionsanalyse, frost-tø-test efter CEN/TS 12390-9, tilslutningsdetaljer
Akustik	R'w-værdier pr. elementtype, detaljer for boligadskillelse
Montagevejledning	Trin-for-trin vejledning tilpasset arktisk montage + KS-protokoller
CE-dokumentation	EN 14509 ydeevnedeklaration (DoP) og ETA-grundlag

Sådan forløber et projekt

1 · Tidlig dialog

Send grundplan og bygningstype. Vi afklarer om CemPU er den rigtige løsning og hvilke BR2006-krav der er i spil for det specifikke projekt og den specifikke lokation.

2 · Elementopdeling og dokumentation

Vi udarbejder elementopdeling, statisk dokumentation, brand-tilslutninger og den komplette dokumentationspakke til myndighedsansøgning.

3 · Produktion, fragt og montage

Produktion på fabrik i Ringe, container-pakning og afskibning med Royal Arctic Line til Nuuk eller direkte til kystby. Montagestøtte under opførelse.

Tidsplan baglæns

Aflevering på pladsen	2–4 uger før montagestart
Sejlads (Royal Arctic)	2–3 uger før aflevering
Pakning og kørsel til havn	1 uge før sejlads
Produktion på fabrik	4–8 uger før pakning, afhængigt af projektstørrelse
Total fra projekt-godkendelse til montage	Typisk 2–4 måneder

Konsekvens: Skal montage ske i juni–juli, kræves projekt-godkendelse senest februar–marts. Tidlig dialog er afgørende for at ramme byggesæsonen.

Tekniske kerne-tal

Brandklasse	A2-s1,d0 (EN 13501-1)
U-værdi	Ned til 0,079 W/m²K (Tekment 336)
Lambda-værdi (PU-kerne)	0,023 W/mK
Lydreduktion R'w	42–48 dB afhængig af opbygning
Snelast	Pr. projekt — typisk 2,5–4,0 kN/m²
Vindlast	Pr. projekt — op til 55+ m/s
Designtemperatur	Op til -40 °C
Frost-tø	Testet efter CEN/TS 12390-9
Container-pakning	100–150 m² væg pr. 40-fods søcontainer
CE-mærkning	EN 14509 + ETA-godkendelse

Kontakt for projektvurdering

info@tekment.dk

Send grundplan, bygningstype, lokation og ønsket byggesæson. Vi vender tilbage inden for 1–2 hverdage med en konkret vurdering, indikativ tidsplan og forslag til BR2006-dokumentationspakke.